



ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย		พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	แหล่งที่มา	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ยุทธศาสตร์ เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ	ตำบล	อำเภอ								สถานะการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อย ละ)
10	โครงการ ศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม ไม้ย้อมสี และผ้าไหม	1	แห่ง	-	25 อำเภอ	79,010.00	งปท.ค.	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ เกียรติฯ อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	20	480	0.61
11	โครงการ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กรรมหม่อนและใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพหม่อน	1	แห่ง	-	25 อำเภอ	48,560.00	งปท.ค.	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ เกียรติฯ อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	20	2,300.00	4.74
12	โครงการ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ไม้ย้อมสีและเพิ่ม มูลค่าวัสดุย้อมสี	1	แห่ง	-	25 อำเภอ	12,280.00	งปท.ค.	ต.ค. 65 - พ.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ เกียรติฯ อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	20	2,740.00	22.31
13	โครงการ คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	1	ราย	-	25 อำเภอ	1,000.00	งปท.ค.	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ เกียรติฯ อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	50	240	24
14	โครงการ ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ด้านหม่อนไหม	100	ราย	-	25 อำเภอ	3,300.00	งปท.ค.	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ เกียรติฯ อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0
<b>ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน</b>						212,700.00										
15	โครงการ การยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสา เพื่อมีส่วนร่วมและศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	7	แห่ง	ท่าช้าง	สว่างวีระวงศ์	95,700.00	งปท.ค.	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	สถานีพัฒนาที่ดิน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	14.28	0	0
16	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ทางดิน	7800	ราย/ขวด	-	25 อำเภอ	117,000.00	งปท.ค.	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	สถานีพัฒนาที่ดิน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	39.31	66,900.00	57.18
<b>ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ</b>						214,460.00										
17	โครงการ พัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน	250	ราย	-	25 อำเภอ	214,460.00	งปท.ค.	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	สำนักงานเกษตรจังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	136,545.00	63.67
<b>ผลผลิต : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา</b>						5,601,640.00										
18	โครงการ ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา	700	ไร่	-	25 อำเภอ	108,750.00	งปท.ค.	ต.ค. 66 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	สถานีพัฒนาที่ดิน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0
19	โครงการ ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลาย ของดิน	7503	ไร่	-	25 อำเภอ	5,296,390.00	งปท.ค.	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	สถานีพัฒนาที่ดิน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	35	1,005,790.00	18.99
20	โครงการ ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้ สารเคมีทางการเกษตร	1200	ไร่	-	25 อำเภอ	196,500.00	งปท.ค.	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	สถานีพัฒนาที่ดิน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0
<b>ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรแบบวงจรเพื่อยกระดับ</b>						1,042,200.00										
20	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต และแปรรูปสินค้าเกษตรแบบครบวงจรเพื่อยกระดับ	1300	ราย	-	25 อำเภอ	1,042,200.00	งบประมาณ จังหวัด	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	สำนักงานเกษตรจังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0
<b>ผลผลิต : สินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน</b>						50,000.00										
21	โครงการ ร้านอาหารวัดคูขี้ปลาคือเลือกใช้ สินค้า Q (Q Restaurant) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	25	อำเภอ	-	25 อำเภอ	43,000.00	งปท.ค.	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	สำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	30	4,998.00	11.62
22	โครงการ ส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	25	อำเภอ	-	25 อำเภอ	7,000.00	งปท.ค.	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	สำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	20	0	0

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย		พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	แหล่งที่มา	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ยุทธศาสตร์ เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วยนับ	ตำบล	อำเภอ								สถานะการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อย ละ)	
<b>ผลผลิต : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง</b>						3,159,870.00											
23	โครงการ ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	343	แห่ง	-	25 อำเภอ	3,128,670.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	40.23	838,833.30	26.81	
24	โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์	58	ราย	นิคมลำโดมน้อย, เหล่าเสือ โก้ก	สิรินธร, เหล่าเสือโก้ก	17,400.00	งบปกติ	ธ.ค. 65 - ธ.ค. 65	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อุบลราชธานี	แล้วเสร็จ	100	17,400.00	100	
25	โครงการ ตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิก	230	ราย	-	ตระการพืชผล, พงษ์ศรีอุดม, นางะหลาย, พงษ์พิทักษ์, ม่วงสามสิบ, ศรีเมืองใหม่, เหล่าเสือโก้ก	13,800.00	งบปกติ	พ.ค. 66 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	13.04	0	0	
<b>ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพการปลูกสัตว์</b>						31,100.00											
26	โครงการ พัฒนาศักยภาพการปลูกสัตว์	14231	ตัว	-	25 อำเภอ	31,100.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	0.13	31,100.00	100	
<b>ผลผลิต : บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร</b>						1,559,335.00											
27	โครงการ จัดทำสารสนเทศการเกษตร	90	แห่ง	-	25 อำเภอ	1,434,335.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	สำนักงานเศรษฐกิจการ เกษตรที่ 11	กำลัง ดำเนินการ	10	247,799.00	17.28	
28	โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพค.)	81	ราย	-	25 อำเภอ	125,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานเศรษฐกิจการ เกษตรที่ 11	กำลัง ดำเนินการ	10	10,000.00	8	
<b>ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ</b>						14,288,900.00											
29	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	318	แห่ง	วารินชำราบ	วารินชำราบ	14,288,900.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	99.41	1,188,008.00	8.31	
<b>ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร</b>						1,459,200.00											
30	โครงการ บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร	1	แห่ง	ท่าช้าง	สว่างวีระวงศ์	1,459,200.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักวิจัยและพัฒนาการ เกษตรเขตที่ 4 (อุบลราชธานี)	กำลัง ดำเนินการ	10	313,684.43	21.5	
<b>2. แผนงาน : บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ</b>						1,211,312,000.00											
<b>ผลผลิต : โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน</b>						1,131,500,000.00											
31	โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแก้งโพธิ์ ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	ค้อทอง	เขื่องใน	113,000,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	12	5,078,743.36	4.49	
32	โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ บ้านสร้างช้าง ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	หนองเหล่า	เขื่องใน	40,000,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	12	4,859,265.98	12.15	

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย		พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	แหล่งที่มา	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ยุทธศาสตร์ เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ	ตำบล	อำเภอ								สถานะการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อย ละ)
33	โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง น้ำบ้านโพนลิม หมู่ 4 พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ ตำบลเขเปิด อำเภอดงหลวง จังหวัด อุบลราชธานี	1	แห่ง	เขเปิด	ดงหลวง	40,000,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	5,093,770.78	12.73
34	โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง น้ำบ้านโพนเมือง หมู่ 7 พื้นที่ชลประทาน 1,800 ไร่ ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัด อุบลราชธานี	1	แห่ง	ดงหลวง	ดงหลวง	38,000,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	26	5,573,099.14	14.67
35	โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง น้ำบ้านโนนสุข พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ ตำบล ไร่ใต้ อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	ไร่ใต้	พิบูลย์รักษ์	45,000,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	14	6,279,679.32	13.95
36	โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง น้ำบ้านหนองเมืองน้อย พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัด อุบลราชธานี	1	แห่ง	หนองเมือง	ม่วงสามสิบ	49,000,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	12.3	4,970,237.56	10.14
37	โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง น้ำ พื้นที่ชลประทาน 900 ไร่ บ้านเข็ก ตำบล หนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี	1	แห่ง	แก่งโคม	พิบูลย์รักษ์	35,000,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	12	3,826,102.69	10.93
38	โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง น้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ บ้านดอนขี ตำบล หนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี	1	แห่ง	หนองซอน	เมืองอุบลราชธานี	35,000,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	9	4,154,636.38	11.87
39	โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง น้ำ บ้านวังโคม พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ ตำบล แก่งโคม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	แก่งโคม	สว่างวีระวงศ์	50,000,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	5,210,702.84	10.42
40	โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง น้ำ พื้นที่ชลประทาน 800 ไร่ บ้านสูงช้าง ตำบลคัน ไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	คันไร่	คันไร่	30,000,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	15	4,268,354.25	14.23
41	โครงการ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ หัวถ้ำแซ่ (ระยะที่ 1) ตำบลคำเจริญ อำเภอ ดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	คันไร่	พิบูลย์รักษ์	35,000,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	6	3,525,564.95	10.07

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย		พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	แหล่งที่มา	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ยุทธศาสตร์ เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ	ตำบล	อำเภอ								สถานะการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อย ละ)
42	โครงการ ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 โครงการพัฒนากลุ่มน้ำมูลตอนล่าง ตำบลกุด ลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	3510	ไร่	กุดลาด	เมืองอุบลราชธานี	140,000,000.00	งบปกติ	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดกลางที่ 7	กำลัง ดำเนินการ	0.01	48,745,483.82	34.82
43	โครงการ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะพองน้อยฝั่ง ซ้าย ตำบลห้วยข่า อำเภอบუნทริก จังหวัด อุบลราชธานี	3286	ไร่	ห้วยข่า	บუნทริก	103,000,000.00	งบปกติ	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดกลางที่ 7	กำลัง ดำเนินการ	12.7	68,370,916.55	66.38
44	โครงการ ประดูระบบน้ำห้วยงานและอาคาร ประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 6,000 ไร่ ประดู ระบายน้ำห้วยซุก ตำบลเกษม อำเภอตระการ ทิพย์ จังหวัดอุบลราชธานี	6000	ไร่	เกษม	ตระการ	100,000,000.00	งบปกติ	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดกลางที่ 7	กำลัง ดำเนินการ	0.46	14,780,676.81	14.78
45	โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง น้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบ ส่งน้ำบ้านท่าเสียว (แห่งที่ 2) โครงการพัฒนาพื้นที่ ชลประทานบริเวณลุ่มน้ำมูลตอนล่าง ตำบลทราย มูล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี	1800	ไร่	ทรายมูล	บึงสามพัน	150,000,000.00	งบปกติ	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดกลางที่ 7	กำลัง ดำเนินการ	3.09	30,248,733.30	20.17
46	โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง น้ำบ้านวังสะแบงเหนือ โครงการพัฒนาพื้นที่ ชลประทานบริเวณลุ่มน้ำมูลตอนล่าง ตำบลหนอง แสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	2500	ไร่	หนองแสงใหญ่	โขงเจียม	113,500,000.00	งบปกติ	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดกลางที่ 7	กำลัง ดำเนินการ	2.95	43,279,325.33	38.13
47	โครงการ จัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะอาว PL3 ระยะที่ 2 พื้นที่ 1,100 ไร่	1	แห่ง	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	15,000,000.00	งบปกติ	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	สำนักงานจัดรูปที่ดิน และจัดระบบน้ำเพื่อ เกษตรกรรมที่ 15	กำลัง ดำเนินการ	18	6,653,219.55	44.35
<b>ผลผลิต : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ</b>						<b>79,812,000.00</b>										
48	โครงการ อาคารบังคับน้ำห้วยไหล พื้นที่รับ ประโยชน์ 650 ไร่ ตำบลกองโพน อำเภอนาดูน จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	กองโพน	นาดูน	16,000,000.00	งบปกติ	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	30	5,612,477.73	35.08
49	โครงการ อาคารบังคับน้ำลำห้วยคา พื้นที่รับ ประโยชน์ 100 ไร่ ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	บอน	สำโรง	15,000,000.00	งบปกติ	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	12	5,021,124.77	33.47
50	โครงการ คันนึ่งกันน้ำฝั่งซ้ายด้านท้ายเขื่อน ธาตุน้อย ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี	1	แห่ง	ธาตุน้อย	เขื่องใน	48,812,000.00	งบปกติ	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาชีลิ่งและเส บายล่าง	กำลัง ดำเนินการ	30	28,035,097.93	57.43

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย		พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	แหล่งที่มา	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ยุทธศาสตร์ เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน					
		จำนวน	หน่วยนับ	ตำบล	อำเภอ								สถานะการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อย ละ)		
<b>3. แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</b>						467,270,796.00												
<b>ผลผลิต : โครงการปรับปรุงงานชลประทาน</b>						150,238,700.00												
51	โครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง โครงการชลประทานอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง ตำบลคอกแล่น อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	คอกแล่น	บุณฑริก	8,000,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	18	1,321,967.25	16.52		
52	โครงการ ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม. 2+500-กม.3+500 อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	ยางสักกระโพหลุ่ม	ม่วงสามสิบ	5,000,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	60	2,985,150.70	59.7		
53	โครงการ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยชันเหนือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	นาจะหลวย	นาจะหลวย	20,000,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	17	4,749,955.27	23.75		
54	โครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยชันลา โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	โดมประดิษฐ์	น้ำยืน	10,000,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	7	1,152,753.18	11.53		
55	โครงการ ปรับปรุงทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยเว่อ โครงการชลประทานอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง ตำบลช่องเม็ก อำเภอสirin จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	ช่องเม็ก	สิรินธร	15,000,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	15	1,950,288.50	13		
56	โครงการ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยยอดมน ความจุ 0.50 ล้าน ลบ.ม. ตำบลช่องเม็ก อำเภอสirin จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	ช่องเม็ก	สิรินธร	25,000,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	25	6,143,980.27	24.58		
57	โครงการ ปรับปรุงท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำสายMC, สายMC-1L, สายMC-1R สถานีสูบน้ำ PR.2 จำนวน 12 แห่ง ตำบลก่อเอ้ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	ก่อเอ้	เชียงใน	953,500.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาลำน้ำและเส บายล่าง	กำลัง ดำเนินการ	60	452,417.54	47.45		
58	โครงการ ปรับปรุงอาคารทดน้ำกลางคลองสาย MC กม.2+600 สถานีสูบน้ำ PR.2 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	ก่อเอ้	เชียงใน	767,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาลำน้ำและเส บายล่าง	กำลัง ดำเนินการ	80	545,504.13	71.12		
59	โครงการ ปรับปรุง PROTECTION ท้ายเขื่อนธาตุน้อย ตำบลธาตุน้อย อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	ธาตุน้อย	เชียงใน	4,783,700.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาลำน้ำและเส บายล่าง	กำลัง ดำเนินการ	5	504,311.30	10.54		

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย		พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	แหล่งที่มา	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ยุทธศาสตร์ เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ	ตำบล	อำเภอ								สถานะการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อย ละ)
60	โครงการ ปรับปรุงท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำสาย 3MC สถานีสูบน้ำ P.4 ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	สหธาตุ	เขื่องใน	1,158,800.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการพัฒนาระดับที่ 3	ประเด็นการพัฒนาระดับที่ 2	ประเด็นการพัฒนาระดับที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำและสายบายล่าง	กำลังดำเนินการ	50	598,888.79	51.68
61	โครงการ ปรับปรุงท่อส่งน้ำเข้านาคคลองส่งน้ำสาย MC, MC-1R, MC-2R, MC-4R สถานีสูบน้ำ PL.3 จำนวน 6 แห่ง ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	667,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการพัฒนาระดับที่ 3	ประเด็นการพัฒนาระดับที่ 2	ประเด็นการพัฒนาระดับที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำและสายบายล่าง	กำลังดำเนินการ	90	582,290.22	87.3
62	โครงการ ปรับปรุงอาคารระบายน้ำป่าคลองส่งน้ำสาย MC, สาย MC-2R-1R สถานีสูบน้ำ PL.3 จำนวน 2 แห่ง ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	952,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการพัฒนาระดับที่ 3	ประเด็นการพัฒนาระดับที่ 2	ประเด็นการพัฒนาระดับที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำและสายบายล่าง	กำลังดำเนินการ	80	681,275.89	71.56
63	โครงการ ปรับปรุงฝายยางลำเขายอุบลราชธานี (คบ.ซีล่างและเขายล่าง) ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	หนองซอน	เมืองอุบลราชธานี	22,896,800.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการพัฒนาระดับที่ 3	ประเด็นการพัฒนาระดับที่ 2	ประเด็นการพัฒนาระดับที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำและสายบายล่าง	กำลังดำเนินการ	8	13,375,513.03	58.42
64	โครงการ ปรับปรุงคันกั้นน้ำชีบ้านโพหนอง (ระยะที่ 2) ระยะทาง 4.620 กม. ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	บ้านไทย	เขื่องใน	19,344,900.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการพัฒนาระดับที่ 3	ประเด็นการพัฒนาระดับที่ 2	ประเด็นการพัฒนาระดับที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำและสายบายล่าง	กำลังดำเนินการ	10	1,901,017.68	9.83
65	โครงการ ซ่อมแซมถนนทางเข้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำ (ฝั่งบ้านชำโคม) ระยะทาง 2.500 กม. ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	15,715,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการพัฒนาระดับที่ 3	ประเด็นการพัฒนาระดับที่ 2	ประเด็นการพัฒนาระดับที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำและสายบายล่าง	กำลังดำเนินการ	5	1,989,149.20	12.66
66	<b>ผลผลิต : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน</b>					316,932,096.00										
67	โครงการ ปรับปรุงสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+680 ขนาด 4.00 x 4.00 เมตร อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	ยางสักกระโพหลุ่ม	ม่วงสามสิบ	750,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 66	ประเด็นการพัฒนาระดับที่ 4	ประเด็นการพัฒนาระดับที่ 2	ประเด็นการพัฒนาระดับที่ 4	โครงการชลประทานอุบลราชธานี	กำลังดำเนินการ	70.85	594,914.50	79.32
68	โครงการ ปรับปรุงสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.1+100 ขนาด 4.00 x 4.00 เมตร อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	ยางสักกระโพหลุ่ม	ม่วงสามสิบ	750,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการพัฒนาระดับที่ 4	ประเด็นการพัฒนาระดับที่ 2	ประเด็นการพัฒนาระดับที่ 4	โครงการชลประทานอุบลราชธานี	กำลังดำเนินการ	70	449,768.60	59.97
69	โครงการ ก่อจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน ปริมาณ 77 ไร่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	สร้างถ่อ	เขื่องใน	250,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการพัฒนาระดับที่ 4	ประเด็นการพัฒนาระดับที่ 2	ประเด็นการพัฒนาระดับที่ 4	โครงการชลประทานอุบลราชธานี	กำลังดำเนินการ	67	242,415.20	96.97

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย		พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	แหล่งที่มา	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ยุทธศาสตร์ เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ	ตำบล	อำเภอ								สถานะการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อย ละ)
70	โครงการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหินพร้อมอาคารประกอบ ปริมาณ 50,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	สร้างถ่อ	เขื่องใน	5,000,000.00	งปภคดี	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	2,450,030.40	49
71	โครงการ ซ่อมแซมคันคลองสายใหญ่ฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน ระยะทาง 2,020 กม. ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	สร้างถ่อ	เขื่องใน	3,000,000.00	งปภคดี	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	18	1,308,070.02	43.6
72	โครงการ ซ่อมแซมคันคลองสายใหญ่ฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน ระยะทาง 1,450 กม. ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	สร้างถ่อ	เขื่องใน	3,000,000.00	งปภคดี	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	15	1,266,434.90	42.21
73	โครงการ ซ่อมแซมคันทวนดิน อ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	สร้างถ่อ	เขื่องใน	1,000,000.00	งปภคดี	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	20	681,926.20	68.19
74	โครงการ ซ่อมแซมระบบควบคุมบานประตูเขื่อนลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	ท่าเมือง	ดอนมดแดง	3,000,000.00	งปภคดี	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	20	130,000.00	4.33
75	โครงการ ซ่อมแซมหินเรียงทางเข้าโรงสูบน้ำเขื่อนลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	ท่าเมือง	ดอนมดแดง	980,000.00	งปภคดี	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	71.24	872,848.40	89.07
76	โครงการ ซ่อมแซมหินทิ้งด้านหน้าและด้านท้ายฝายยางลำโคมใหญ่ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	เมืองเดช	เดชอุดม	700,000.00	งปภคดี	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	65	438,500.90	62.64
77	โครงการ ซ่อมแซมถนนหลังคันคลองระบบส่งน้ำสาย 1R - LMC กม.0+000 ถึง กม.0+948 อ่างเก็บน้ำห้วยเต่าแซ่ ตำบลกระเดียน อำเภอดงรัก พิษณุ จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	กระเดียน	ดงรัก	250,000.00	งปภคดี	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	18	53,314.70	21.33
78	โครงการ ซ่อมแซมถนนหลังคันคลองระบบส่งน้ำสาย 2R - LMC กม.0+000 ถึง กม.2+430 อ่างเก็บน้ำห้วยเต่าแซ่ ตำบลกระเดียน อำเภอดงรัก พิษณุ จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	กระเดียน	ดงรัก	450,000.00	งปภคดี	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	18	94,470.75	20.99
79	โครงการ ซ่อมแซมถนนหลังคันคลองระบบส่งน้ำสาย 3L - LMC กม.0+000 ถึง กม.2+221 อ่างเก็บน้ำห้วยเต่าแซ่ ตำบลกระเดียน อำเภอดงรัก พิษณุ จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	กระเดียน	ดงรัก	400,000.00	งปภคดี	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	18	77,826.10	19.46



ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย		พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	แหล่งที่มา	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ยุทธศาสตร์ เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ	ตำบล	อำเภอ								สถานะการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อย ละ)
80	โครงการ ข่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ สาย 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำน้ำ ระยะทาง 0.948 กิโลเมตร ตำบลกระเตียน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	กระเตียน	ตระการพืชผล	700,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	45	393,060.10	56.15
81	โครงการ ข่อมแซมประตูน้ำบานระบายอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำน้ำ คลองส่งน้ำสาย RMC ตำบลกระเตียน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	กระเตียน	ตระการพืชผล	300,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	85	277,770.57	92.59
82	โครงการ ข่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ สาย 2R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำน้ำ ระยะทาง 2.430 กิโลเมตร ตำบลกระเตียน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	กระเตียน	ตระการพืชผล	900,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	35	438,570.20	48.73
83	โครงการ ข่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ สาย 3L-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำน้ำ ระยะทาง 2.210 กิโลเมตร ตำบลกระเตียน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	กระเตียน	ตระการพืชผล	900,000.00	งบปกติ	ก.ย. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	42	413,334.20	45.93
84	โครงการ ข่อมแซมธรณีคอนกรีต ด้านหน้า ฝ่ายยางห้วยซุก บ้านหนองเอาะ ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	เกษม	ตระการพืชผล	500,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	68	399,928.95	79.99
85	โครงการ ก่อจัดรั้วซีเมนต์อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำน้ำ ปริมาณ 93 ไร่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	คำเจริญ	ตระการพืชผล	300,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	21	71,403.65	23.8
86	โครงการ ขุดลอกกรางรับน้ำข้างทำนบกั้น อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำน้ำ ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	คำเจริญ	ตระการพืชผล	150,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	52	116,630.70	77.75
87	โครงการ ข่อมแซมถนนลาดยางหลังทำนบกั้น อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำน้ำ ระยะทาง 1.826 กิโลเมตร ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	คำเจริญ	ตระการพืชผล	2,000,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0
88	โครงการ ข่อมแซมหินทิ้งทางระบายน้ำฉุกเฉิน อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำน้ำ ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	คำเจริญ	ตระการพืชผล	700,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	32	297,174.65	42.45
89	โครงการ ข่อมแซมหินเรียงด้านหน้า อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำน้ำ ระยะทาง 1.826 กิโลเมตร ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	คำเจริญ	ตระการพืชผล	1,500,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	45	837,952.30	55.86

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย		พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	แหล่งที่มา	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ยุทธศาสตร์ เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ	ตำบล	อำเภอ								สถานะการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อย ละ)
90	โครงการ ข่อมแซมระบบส่งน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.1+000 - กม.3+000 เชื่อมลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	นาคาย	ตาลสุม	2,000,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการพัฒนาที่ 4	ประเด็นการพัฒนาที่ 2	ประเด็นการพัฒนาที่ 4	โครงการชลประทานอุบลราชธานี	กำลังดำเนินการ	70.45	1,173,688.54	58.68
91	โครงการ ข่อมแซมระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งขวา กม.9+000-กม.11+700 เชื่อมลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	นาคาย	ตาลสุม	2,000,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการพัฒนาที่ 4	ประเด็นการพัฒนาที่ 2	ประเด็นการพัฒนาที่ 4	โครงการชลประทานอุบลราชธานี	กำลังดำเนินการ	70.65	1,343,655.93	67.18
92	โครงการ ข่อมแซมระบบส่งน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.4+000 - กม.6+000 เชื่อมลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	นาคาย	ตาลสุม	2,000,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการพัฒนาที่ 4	ประเด็นการพัฒนาที่ 2	ประเด็นการพัฒนาที่ 4	โครงการชลประทานอุบลราชธานี	กำลังดำเนินการ	70.35	1,359,756.98	67.99
93	โครงการ ข่อมแซมระบบส่งน้ำสายซอย P1-1R กม.0+000-กม.0+703 เชื่อมลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	นาคาย	ตาลสุม	800,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการพัฒนาที่ 4	ประเด็นการพัฒนาที่ 2	ประเด็นการพัฒนาที่ 4	โครงการชลประทานอุบลราชธานี	กำลังดำเนินการ	71.65	638,105.06	79.76
94	โครงการ ข่อมแซมระบบส่งน้ำสายซอย P1-5R กม.0+000-กม.3+936 เชื่อมลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	นาคาย	ตาลสุม	2,000,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการพัฒนาที่ 4	ประเด็นการพัฒนาที่ 2	ประเด็นการพัฒนาที่ 4	โครงการชลประทานอุบลราชธานี	กำลังดำเนินการ	70.23	1,200,404.99	60.02
95	โครงการ ข่อมแซมระบบส่งน้ำสายซอย P1-5R-1L กม.0+000-กม.3+821 เชื่อมลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	นาคาย	ตาลสุม	2,000,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการพัฒนาที่ 4	ประเด็นการพัฒนาที่ 2	ประเด็นการพัฒนาที่ 4	โครงการชลประทานอุบลราชธานี	กำลังดำเนินการ	68	1,230,837.24	61.54
96	โครงการ ข่อมแซมระบบส่งน้ำสายซอย P1-5R-2L กม.0+000-กม.2+207 เชื่อมลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	นาคาย	ตาลสุม	1,500,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการพัฒนาที่ 4	ประเด็นการพัฒนาที่ 2	ประเด็นการพัฒนาที่ 4 น	โครงการชลประทานอุบลราชธานี	กำลังดำเนินการ	69.5	1,024,896.90	68.33
97	โครงการ ข่อมแซมระบบส่งน้ำสายซอย P1-5R-2L-1R กม.0+000-กม.1+200 เชื่อมลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	นาคาย	ตาลสุม	980,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการพัฒนาที่ 4	ประเด็นการพัฒนาที่ 2	ประเด็นการพัฒนาที่ 4	โครงการชลประทานอุบลราชธานี	กำลังดำเนินการ	72	744,082.70	75.93
98	โครงการ ข่อมแซมอาคารปลายคลองส่งน้ำสาย P1-5R กม.3+936 เชื่อมลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	นาคาย	ตาลสุม	980,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการพัฒนาที่ 4	ประเด็นการพัฒนาที่ 2	ประเด็นการพัฒนาที่ 4	โครงการชลประทานอุบลราชธานี	กำลังดำเนินการ	72.1	727,190.74	74.2

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย		พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	แหล่งที่มา	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ยุทธศาสตร์ เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ	ตำบล	อำเภอ								สถานะการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อย ละ)
99	โครงการ ก่อจัดวังพื้ออ่างเก็บน้ำห้วยจันทรา ปริมาณ 93 ไร่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลโพนประดิม อำเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี	1	แห่ง	โพนประดิม	น้ำยืน	300,000.00	งปภคต	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	แล้วเสร็จ	100	299,990.40	100
100	โครงการ ก่อจัดวังพื้ออ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ (ตอนบน) ปริมาณ 47 ไร่ โครงการชลประทาน อุบลราชธานี ตำบลโพนประดิม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	โพนประดิม	น้ำยืน	160,000.00	งปภคต	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	แล้วเสร็จ	100	159,812.80	99.88
101	โครงการ ก่อจัดวังพื้ออ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ (ตอนล่าง) ปริมาณ 110ไร่ โครงการชลประทาน อุบลราชธานี ตำบลโพนประดิม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	โพนประดิม	น้ำยืน	337,500.00	งปภคต	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	แล้วเสร็จ	100	337,369.90	99.96
102	โครงการ ซ่อมแซมเสาหลักภายในเขตพื้นที่ รับผิดชอบฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการ ชลประทานอุบลราชธานี ตำบลโพนประดิม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	โพนประดิม	น้ำยืน	1,300,000.00	งปภคต	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	90.05	1,230,544.88	94.66
103	โครงการ บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการ ชลประทานอุบลราชธานี ตำบลโพนประดิม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	โพนประดิม	น้ำยืน	650,000.00	งปภคต	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	92.5	613,355.01	94.36
104	โครงการ ก่อจัดวังพื้ออ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่ ปริมาณ 47 ไร่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลสิริเชียร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	สิริเชียร	น้ำยืน	160,000.00	งปภคต	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	แล้วเสร็จ	100	159,812.80	99.88
105	โครงการ ซ่อมแซมอาคารสลายพลังงานอ่างเก็บ น้ำห้วยโดน โครงการชลประทานอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง ตำบลโพนงาม อำเภออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	โพนงาม	อุบลราชธานี	400,000.00	งปภคต	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	93	373,489.10	93.37
106	โครงการ ซ่อมแซมอาคารสลายพลังงานอ่างเก็บ น้ำห้วยเดือนห้า โครงการชลประทานอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง ตำบลห้วยข่า อำเภออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	ห้วยข่า	อุบลราชธานี	350,000.00	งปภคต	ก.ย. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	96	309,130.85	88.32
107	โครงการ ซ่อมแซมอาคารสลายพลังงานอ่างเก็บ น้ำห้วยละมิต โครงการชลประทานอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง ตำบลห้วยข่า อำเภออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	ห้วยข่า	อุบลราชธานี	530,000.00	งปภคต	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	แล้วเสร็จ	100	529,890.00	99.98



ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย		พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	แหล่งที่มา	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ยุทธศาสตร์ เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ	ตำบล	อำเภอ								สถานะการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อย ละ)
118	โครงการ ซ่อมแซมประตูระบายน้ำปากคลองสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำสระสมิง โครงการชลประทานอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	หนองบก	เหล่าเสือโก้ก	950,000.00	งปภคต	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 4	ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 2	ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 4	โครงการชลประทานอุบลราชธานี	กำลังดำเนินการ	75	739,859.32	77.88
119	โครงการ ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองสาย 1L-RMC อ่างเก็บน้ำสระสมิง โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	หนองบก	เหล่าเสือโก้ก	950,000.00	งปภคต	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 4	ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 2	ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 4	โครงการชลประทานอุบลราชธานี	กำลังดำเนินการ	75.6	754,316.50	79.4
120	โครงการ ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองสาย RMC อ่างเก็บน้ำสระสมิง โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	หนองบก	เหล่าเสือโก้ก	950,000.00	งปภคต	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 4	ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 2	ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 4	โครงการชลประทานอุบลราชธานี	กำลังดำเนินการ	76.13	736,311.90	77.51
121	โครงการ ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2	1	แห่ง	ดอนจิก	พิบูลมังสาหาร	383,000.00	งปภคต	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 4	ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 2	ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดนน้อย	กำลังดำเนินการ	35	306,400.00	80
122	โครงการ ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดนน้อย	1	หลัง	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	700,000.00	งปภคต	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 4	ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 2	ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดนน้อย	กำลังดำเนินการ	35	525,000.00	75
123	โครงการ ปรับปรุงรางระบายน้ำบริเวณห้วงงานความยาว 0.500 กิโลเมตร	1	แห่ง	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	1,930,999.00	งปภคต	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 4	ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 2	ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดนน้อย	กำลังดำเนินการ	35	965,499.50	50
124	โครงการ ซ่อมแซมเครื่องกวนบานระบาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4	1	แห่ง	กุดขมภู	พิบูลมังสาหาร	8,657,000.00	งปภคต	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 4	ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 2	ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดนน้อย	กำลังดำเนินการ	35	4,328,500.00	50
125	โครงการ ซ่อมแซมเครื่องกวนบานระบาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4	1	แห่ง	กุดขมภู	พิบูลมังสาหาร	1,589,000.00	งปภคต	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 4	ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 2	ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดนน้อย	กำลังดำเนินการ	35	794,500.00	50
126	โครงการ ซ่อมแซมเครื่องกวนบานระบาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4	1	แห่ง	กุดขมภู	พิบูลมังสาหาร	10,432,000.00	งปภคต	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 4	ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 2	ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดนน้อย	กำลังดำเนินการ	35	5,216,000.00	50
127	โครงการ ปรับปรุงคลองส่งน้ำ LMC ช่วง กม. 3+727 ถึง กม.6+777 (ช่วงที่2)	1	แห่ง	อ่างศิลา	พิบูลมังสาหาร	12,405,000.00	งปภคต	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 4	ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 2	ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดนน้อย	กำลังดำเนินการ	35	6,202,500.00	50
128	โครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง LMC กม.65+060 ขนาด กว้าง 7.00 ม. x ยาว 8.00 ม.	1	แห่ง	กุดขมภู	พิบูลมังสาหาร	1,399,946.00	งปภคต	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 4	ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 2	ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดนน้อย	กำลังดำเนินการ	35	699,973.00	50
129	โครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง 7L-RMC กม.5+700 ขนาด กว้าง 7.00 เมตร x ยาว 7.00 เมตร	1	แห่ง	ดอนจิก	พิบูลมังสาหาร	1,350,000.00	งปภคต	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 4	ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 2	ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดนน้อย	กำลังดำเนินการ	35	675,000.00	50
130	โครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง LMC กม.42+718 ขนาด กว้าง 7.00 ม. x ยาว 10.00 ม.	1	แห่ง	ไร่ดี	พิบูลมังสาหาร	1,370,909.00	งปภคต	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 4	ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 2	ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดนน้อย	กำลังดำเนินการ	35	685,454.50	50





ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย		พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	แหล่งที่มา	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ยุทธศาสตร์ เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ	ตำบล	อำเภอ								สถานะการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อย ละ)
164	โครงการ ซ่อมแซมท่อลดถนนบริเวณห้วงงาน จำนวน 3 แห่ง	1	แห่ง	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	2,859,000.00	งปภกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาโดนน้อย	กำลัง ดำเนินการ	35	1,429,500.00	50
165	โครงการ ซ่อมแซมท่อลดถนนบริเวณห้วงงาน จำนวน 3 แห่ง	1	แห่ง	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	965,340.00	งปภกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาโดนน้อย	กำลัง ดำเนินการ	35	482,670.00	50
166	โครงการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ	1	แห่ง	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	1,000,000.00	งปภกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาโดนน้อย	กำลัง ดำเนินการ	35	600,000.00	60
167	โครงการ ซ่อมแซมอาคารน้ำตกคลอง 1R-3L-RMC กม.0+900,2+440,3+120 จำนวน3 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2 โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาโดนน้อย	1	แห่ง	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	1,196,000.00	งปภกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาโดนน้อย	กำลัง ดำเนินการ	35	598,000.00	50
168	โครงการ ซ่อมแซมอาคารน้ำตกคลอง 1R-4L-RMC กม. 0+240,0+800,1+300,2+050,2+400 จำนวน5 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2 โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาโดนน้อย	1	แห่ง	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	1,215,000.00	งปภกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาโดนน้อย	กำลัง ดำเนินการ	35	607,500.00	50
169	โครงการ ซ่อมแซมอาคารน้ำตกคลอง 2L-RMC กม.0+300,0+580,1+300 จำนวน3แห่ง ฝ่ายส่ง น้ำและบำรุงรักษาที่2 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาโดนน้อย	1	แห่ง	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	1,224,000.00	งปภกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาโดนน้อย	กำลัง ดำเนินการ	35	612,000.00	50
170	โครงการ บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดนน้อย พื้นที่ ชลประทาน 183,004 ไร่	1	แห่ง	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	794,400.00	งปภกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาโดนน้อย	กำลัง ดำเนินการ	35	397,200.00	50
171	โครงการ บำรุงรักษาห้วงงานและคลองส่งน้ำที่ ขาดอัตรากำลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดน น้อย พื้นที่ 400 ไร่	1	แห่ง	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	2,803,700.00	งปภกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาโดนน้อย	กำลัง ดำเนินการ	35	1,401,850.00	50
172	โครงการ ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC ความ ยาว 1.500 กม.	1	แห่ง	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	959,000.00	งปภกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาโดนน้อย	กำลัง ดำเนินการ	35	479,500.00	50
173	โครงการ ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC ความ ยาว 9.150 กม.	1	แห่ง	บ้านเขม	พิบูลมังสาหาร	3,635,000.00	งปภกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาโดนน้อย	กำลัง ดำเนินการ	35	2,756,250.00	75.83
174	โครงการ ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย SLMC จำนวน 4 สาย	1	แห่ง	บ้านเขม	พิบูลมังสาหาร	1,175,000.00	งปภกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาโดนน้อย	กำลัง ดำเนินการ	35	587,500.00	50
175	โครงการ ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 12R-LMC ความยาว 1.200 กม.	1	แห่ง	โพธิ์ไทร	พิบูลมังสาหาร	1,439,233.00	งปภกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาโดนน้อย	กำลัง ดำเนินการ	35	719,616.50	50
176	โครงการ ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 13R-LMC ความยาว 1.650 กม.	1	แห่ง	โพธิ์ไทร	พิบูลมังสาหาร	1,429,416.00	งปภกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาโดนน้อย	กำลัง ดำเนินการ	35	714,708.00	50





ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย		พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	แหล่งที่มา	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ยุทธศาสตร์ เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ	ตำบล	อำเภอ								สถานะการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อย ละ)
188	โครงการ ข่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-15L-RMC ความยาว 1.310 กม. โครงการส่ง น้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ตำบลคันไร่ อำเภอสิ รินธร จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	คันไร่	สิรินธร	1,184,000.00	งปภคดี	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาโดมน้อย	กำลัง ดำเนินการ	35	592,000.00	50
189	โครงการ ข่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2R-15L-RMC ความยาว 2.260 กม. โครงการส่ง น้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ตำบลคันไร่ อำเภอสิ รินธร จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	คันไร่	สิรินธร	1,388,000.00	งปภคดี	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาโดมน้อย	กำลัง ดำเนินการ	35	694,000.00	50
190	โครงการ ข่อมแซมคลองส่งน้ำสาย1R-5MC สระ พักน้ำที่(5ใหม่) ความยาว 1.320 กม.สถานีสูบน้ำ นิคมลำโดมน้อย	1	แห่ง	คันไร่	สิรินธร	1,347,000.00	งปภคดี	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาโดมน้อย	กำลัง ดำเนินการ	35	1,010,250.00	75
191	โครงการ ข่อมแซมคลองส่งน้ำสาย2L-5MC สระ พักน้ำที่(5ใหม่) ความยาว 0.500 กม.สถานีสูบน้ำ นิคมลำโดมน้อย ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	คันไร่	สิรินธร	449,000.00	งปภคดี	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาโดมน้อย	กำลัง ดำเนินการ	35	224,500.00	50
192	โครงการ ข่อมแซมคลองส่งน้ำสาย5MC สระพัก น้ำที่(5ใหม่) ความยาว 0.485 กม.สถานีสูบน้ำ นิคมลำโดมน้อย	1	แห่ง	นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย	สิรินธร	449,000.00	งปภคดี	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาโดมน้อย	กำลัง ดำเนินการ	35	269,400.00	60
193	โครงการ ข่อมแซมคลองส่งน้ำสาย8MC สระพัก น้ำที่(8) ความยาว 0.670 กม. สถานีสูบน้ำนิคมลำ โดมน้อย	1	แห่ง	นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย	สิรินธร	611,000.00	งปภคดี	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาโดมน้อย	กำลัง ดำเนินการ	35	488,800.00	80
194	โครงการ อาคารบังคับน้ำลำห้วยหมู พื้นที่รับ ประโยชน์ 250 ไร่	1	แห่ง	โนนกลาง	พิบูลมังสาหาร	9,547,800.00	งปภคดี	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาโดมน้อย	กำลัง ดำเนินการ	35	7,160,850.00	75
195	โครงการ อาคารบังคับน้ำลำห้วยม่วง พร้อม ระบบกระจายน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่	1	แห่ง	หนองบัวฮี	พิบูลมังสาหาร	14,536,200.00	งปภคดี	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาโดมน้อย	กำลัง ดำเนินการ	35	10,656,027.89	73.31
196	โครงการ ข่อมแซมสะพานรางน้ำสาย 2MC-3L กม.1+200 สถานีสูบน้ำ P.2 ตำบลบ้านนอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	บ้านนอก	เขื่องใน	19,344,900.00	งปภคดี	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาเขื่องในและเซ บายล่าง	กำลัง ดำเนินการ	10	6,666,467.62	34.46
197	โครงการ ข่อมแซมคอนกรีตคดคลองส่งน้ำสาย 2MC-2L สถานีสูบน้ำ P.2 ความยาว 2 กม. ตำบล กลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	กลางใหญ่	เขื่องใน	2,860,000.00	งปภคดี	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาเขื่องในและเซ บายล่าง	กำลัง ดำเนินการ	30	1,099,613.66	38.45
198	โครงการ ข่อมแซมคอนกรีตคดคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำ PR2 ความยาว 1 กม. ตำบลก่อ เอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	ก่อเอ้	เขื่องใน	953,500.00	งปภคดี	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาเขื่องในและเซ บายล่าง	กำลัง ดำเนินการ	90	898,987.91	94.28

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย		พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	แหล่งที่มา	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ยุทธศาสตร์ เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ	ตำบล	อำเภอ								สถานะการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อย ละ)
199	โครงการ ซ่อมแซมคอนกรีตคดคลงส่งน้ำสาย MC-1L สถานีสูบน้ำ PR2 ความยาว 1 กม. ตำบล ก่อเอื อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	1	แห่ง	ก่อก่อ	เขื่องใน	953,500.00	งปท.ค.	ต.ค. 65 - ต.ค. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาลำทะเมนชัย บายล่าง	กำลัง ดำเนินการ	90	947,192.46	99.34
200	โครงการ ซ่อมแซมคอนกรีตคดคลงส่งน้ำสาย MC-1R สถานีสูบน้ำ PR2 ความยาว 1 กม. ตำบล ก่อเอื อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	1	แห่ง	ก่อก่อ	เขื่องใน	953,500.00	งปท.ค.	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาลำทะเมนชัย บายล่าง	กำลัง ดำเนินการ	80	694,844.10	72.87
201	โครงการ ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2MC-3L และคลองซอย สถานีสูบน้ำ P.2 ตำบลบ้านกอก อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	1	แห่ง	บ้านกอก	เขื่องใน	9,246,000.00	งปท.ค.	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาลำทะเมนชัย บายล่าง	กำลัง ดำเนินการ	20	2,151,655.04	23.27
202	โครงการ ซ่อมแซมคอนกรีตคดคลงส่งน้ำสาย 2MC สถานีสูบน้ำ P.2 ความยาว 3 กม. ตำบลบ้าน ไทย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	1	แห่ง	บ้านไทย	เขื่องใน	5,719,000.00	งปท.ค.	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาลำทะเมนชัย บายล่าง	กำลัง ดำเนินการ	20	1,254,185.14	21.93
203	โครงการ ซ่อมแซมคอนกรีตคดคลงส่งน้ำสาย 2MC-4L สถานีสูบน้ำ P.2 ความยาว 1 กม. ตำบล บ้านไทย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	1	แห่ง	บ้านไทย	เขื่องใน	1,716,000.00	งปท.ค.	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาลำทะเมนชัย บายล่าง	กำลัง ดำเนินการ	30	594,941.89	34.67
204	โครงการ ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2MC-5L และคลองซอย สถานีสูบน้ำ P.2 ตำบลยางซึก อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	1	แห่ง	ยางซึก	เขื่องใน	3,432,000.00	งปท.ค.	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาลำทะเมนชัย บายล่าง	กำลัง ดำเนินการ	30	1,257,526.01	36.64
205	โครงการ ซ่อมแซมคอนกรีตคดคลงส่งน้ำสาย 3MC สถานีสูบน้ำ P.4 ความยาว 1 กม. ตำบลสห ธาตุ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	1	แห่ง	สหธาตุ	เขื่องใน	1,906,000.00	งปท.ค.	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาลำทะเมนชัย บายล่าง	กำลัง ดำเนินการ	10	253,894.60	13.32
206	โครงการ ก่อจัดวางพืช ปริมาณ 923 ไร่ โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาลำทะเมนชัยและเขาย่าง ตำบล ปะอาว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัด บุรีรัมย์	1	แห่ง	ปะอาว	เมืองบุรีรัมย์	3,000,000.00	งปท.ค.	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาลำทะเมนชัย บายล่าง	กำลัง ดำเนินการ	5	234,705.50	7.82
207	โครงการ ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย MC กม. 4+800-5+300 สถานีสูบน้ำ PL.3 ตำบลปะอาว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	1	แห่ง	ปะอาว	เมืองบุรีรัมย์	955,300.00	งปท.ค.	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาลำทะเมนชัย บายล่าง	กำลัง ดำเนินการ	70	877,436.34	91.85
208	โครงการ ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำฝั่งขวาคลอง สาย MC กม.1+000 - 1+500 สถานีสูบน้ำ PR3 ตำบลก่อก่อ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	1	แห่ง	ก่อก่อ	เขื่องใน	286,100.00	งปท.ค.	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาลำทะเมนชัย บายล่าง	กำลัง ดำเนินการ	90	285,907.80	99.93
209	โครงการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำทะเมนชัยและเขาย่าง ตำบลปะอาว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัด บุรีรัมย์	1	แห่ง	ปะอาว	เมืองบุรีรัมย์	1,000,000.00	งปท.ค.	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาลำทะเมนชัย บายล่าง	กำลัง ดำเนินการ	60	0	0



ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย		พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	แหล่งที่มา	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ยุทธศาสตร์ เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ	ตำบล	อำเภอ								สถานะการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อย ละ)
219	โครงการ ซ่อมแซมบ้านพัก ฝ่ายช่างบ้านแก้งขอ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัด อุบลราชธานี	1	แห่ง	พรสวรรค์	นาจะหลวย	420,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	แล้วเสร็จ	100	416,489.32	99.16
220	โครงการ ซ่อมแซมที่ทำกรหิวงอ่างเก็บน้ำ ห้วยสะพานน้อย โครงการชลประทานอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	แก้งกอก	ศรีเมืองใหม่	350,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	แล้วเสร็จ	100	349,140.90	99.75
221	โครงการ ซ่อมแซมบ้านพักพร้อมรวมกันตก ฝ่าย ช่างห้วยตุ้งสูง บ้านแก้งกอก จำนวน 1 แห่ง ตำบล แก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	แก้งกอก	ศรีเมืองใหม่	500,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	81	474,976.85	95
222	โครงการ ซ่อมเสริมและบำรุงรักษาอาคาร บ้านพักพนักงาน โครงการระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าทุ่งมะแลงใต้ จำนวน 1 แห่ง ตำบลทุ่ง มะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	ทุ่งมะแลง	สว่างวีระวงศ์	700,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	79	554,382.00	79.2
223	โครงการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างโรงสูบน้ำ เขื่อนลำเซบก โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัด อุบลราชธานี	1	แห่ง	ท่าเมือง	ดอนมดแดง	1,000,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	60.1	559,246.20	55.92
224	โครงการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอาคารอุปโภค อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ โครงการชลประทาน อุบลราชธานี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วง สามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	ยางสักกระโพหลุ่ม	ม่วงสามสิบ	1,000,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	50.23	522,347.10	52.23
225	โครงการ ซ่อมแซมระบบประปาภายในโครงการ ชลประทานอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง ตำบลแจ ระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี	1	แห่ง	แจระแม	เมืองอุบลราชธานี	100,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	95	95,993.60	95.99
226	โครงการ ซ่อมเสริมและบำรุงรักษาแบบประปา โครงการระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทุ่งมะ แลงใต้ จำนวน 1 แห่ง ตำบลทุ่งมะแลง อำเภอ สว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	1	แห่ง	ทุ่งมะแลง	สว่างวีระวงศ์	500,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	68	341,848.40	68.37

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย		พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	แหล่งที่มา	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ยุทธศาสตร์ เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วยนับ	ตำบล	อำเภอ								สถานะการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อย ละ)	
227	โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำและเขบาย่าง ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี	1	แห่ง	ปะอาว	เมืองอุบลราชธานี	1,440,300.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาลำและเข บาย่าง	กำลัง ดำเนินการ	60	770,857.00	53.52	
<b>5. แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า</b>						<b>93,916,614.00</b>											
<b>ผลผลิต : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน</b>						<b>2,803,250.00</b>											
228	โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	292	กลุ่ม	-	25 อำเภอ	1,880,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0	
229	โครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่	4	จุด	-	25 อำเภอ	49,500.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ เกียรติฯ อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0	
230	โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	55	ราย	ทุ่งเหิง, บัวงาม, พะลาน	เดชอุดม, นาดาล	98,960.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0	
231	โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตร อินทรีย์)	185	ราย	-	25 อำเภอ	97,100.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานเกษตรจังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	34,370.00	35.4	
232	โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตร ผสมผสาน)	1	กลุ่ม	คูเมือง	วารินชำราบ	35,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	สำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	20	0	0	
233	โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน(เกษตร อินทรีย์)	48	ราย	-	25 อำเภอ	12,810.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	2.08	300	2.34	
234	โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตร ทฤษฎีใหม่)	171	ราย	-	25 อำเภอ	45,630.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	2.34	1,200.00	2.63	
235	โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตร ผสมผสาน)	15	ราย	-	25 อำเภอ	7,550.00	งบปกติ	ม.ค. 66 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	50	3,000.00	39.74	
236	โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตร ทฤษฎีใหม่)	389	ราย	-	เขมราชู,เขื่องใน,ดอนมด แดง,เดชอุดม,ตระการ พิบูลย์,ตาลชุม,ทุ่งศรีอุดม ,นาจะหลวย,นาดาล,น้ำขุ่น ,น้ำยืน,พิบูลมังสาหาร,โพธิ์ ไทร,ม่วงสามสิบ,วารินชำ ราบ,ศรีเมืองใหม่,เหล่าเสือ โก้ก	389,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	สำนักงานประมงจังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	50	0	0	
237	โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรม ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์	25	ราย,แห่ง	-	25 อำเภอ	28,500.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0	
238	โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	1	เรื่อง	-	25 อำเภอ	159,200.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	สำนักงานเศรษฐกิจการ เกษตรที่ 11	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0	
<b>ผลผลิต : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่</b>						<b>2,528,580.00</b>											
239	โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	20/945/11,72 0	กลุ่ม/ราย/ไร่	-	25 อำเภอ	520,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0	

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย		พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	แหล่งที่มา	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ยุทธศาสตร์ เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ	ตำบล	อำเภอ								สถานะการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อย ละ)
240	โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	35	ราย	บุเปือย	น้ำยืน	412,000.00	งปภคดี	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0
241	โครงการ ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	107	แปลง	-	25 อำเภอ	1,312,000.00	งปภคดี	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานเกษตรจังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	345,510.00	26.33
242	โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	464	ราย	-	25 อำเภอ	124,880.00	งปภคดี	ธ.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	2.59	3,600.00	2.88
243	โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ประจำปีงบประมาณ 2566	34	ราย	หนองกิงเพล	วารินชำราบ	13,600.00	งปภคดี	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	สำนักงานประมงจังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	50	0	0
244	โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้านปศุสัตว์	60	ราย	-	อำเภอสำโรง	18,000.00	งปภคดี	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0
245	โครงการ ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	5	แห่ง	-	อำเภอสำโรง	50,000.00	งปภคดี	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	สำนักงานเศรษฐกิจการ เกษตรที่ 11	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0
246	โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	70	แปลง	-	25 อำเภอ	45,700.00	งปภคดี	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	1,876.70	4.11
247	โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	120	กิโลกรัม	ท่าช้าง	สว่างวีระวงศ์	32,400.00	งปภคดี	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักวิจัยและพัฒนาการ เกษตรเขตที่ 4 (อุบลราชธานี)	กำลัง ดำเนินการ	66.67	16,916.00	52.21
<b>ผลผลิต : โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ</b>						10,000.00										
248	โครงการ พัฒนาระบบข้อมูลฐานอัจฉริยะ	-	-	-	25 อำเภอ	10,000.00	งปภคดี	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0
<b>ผลผลิต : โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว</b>						2,410,000.00										
249	โครงการ การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ขยาย และจำหน่าย	-	กลุ่ม	-	25 อำเภอ	2,270,000.00	งปภคดี	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0
250	โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้า เกษตร	-	ราย	-	25 อำเภอ	140,000.00	งปภคดี	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0
<b>ผลผลิต : โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน</b>						332,000.00										
251	โครงการ เสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน	-	กลุ่ม/ราย/ไร่	-	25 อำเภอ	332,000.00	งปภคดี	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0
<b>ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ข้าว)</b>						150,000.00										
252	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูลข้าว อัจฉริยะ	-	กลุ่ม	-	25 อำเภอ	150,000.00	งปภคดี	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0
<b>ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น</b>						2,039,140.00										
253	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาหมอนไหมหัตถกรรม	30	ราย	-	25 อำเภอ	52,020.00	งปภคดี	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ศูนย์หมอนไหมเฉลิมพระ เกียรติฯ อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	1,520.00	2.92
254	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนางานหมอนไหมเชิง พื้นที่	4000	ตัน	พะลาน	นาตาล	35,000.00	งปภคดี	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ศูนย์หมอนไหมเฉลิมพระ เกียรติฯ อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	4,400.00	12.57

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย		พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	แหล่งที่มา	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ยุทธศาสตร์ เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ	ตำบล	อำเภอ								สถานะการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อย ละ)
255	โครงการ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านหม่อนไหม	50	ราย	-	25 อำเภอ	56,000.00	งบปกติ	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ เกียรติฯ อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	75	43,030.00	76.84
256	โครงการ ยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ตรานกยูงพระราชทาน	18000	เมตร	-	25 อำเภอ	861,600.00	งบปกติ	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ เกียรติฯ อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	18.61	328,176.00	38.09
257	โครงการ ผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนไหม	67	ไร่	-	25 อำเภอ	1,034,520.00	งบปกติ	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ เกียรติฯ อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	25	698,613.00	67.53
<b>ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว</b>						<b>12,843.00</b>										
258	โครงการ ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว	-	-	-	25 อำเภอ	12,843.00	งบปกติ	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0
<b>ผลผลิต : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า</b>						<b>1,337,550.00</b>										
259	โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2566	-	ราย	-	25 อำเภอ	480,250.00	งบปกติ	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0
260	โครงการ เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	25	ฟาร์ม	-	สิรินธร, เขื่องใน, นาขมิ้น, โพธิ์โพธิ์, ม่วงสามสิบ, วา รินชำราบ	5,100.00	งบปกติ	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	สำนักงานประมงจังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	55.17	0	0
261	โครงการ พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2566	53	ราย	-	ตาลชุม, ม่วงสามสิบ, เมืองฯ, ศรีเมืองใหม่	9,100.00	งบปกติ	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	สำนักงานประมงจังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	37.73	0	0
262	โครงการ พัฒนาศักยภาพการผลิตปลาเทโพแบบครบวงจร ประจำปี 2566	30	ราย	วารินชำราบ, ชาติ, ท่าลาด, โนนโพน, คูเมือง, สระสมิง, ค่าน้ำเขม, บุ่งทราย, คำ ขวาง, โพธิ์ใหญ่, แสนสุข, หนองกินเพล, โนนตั้ง, เมือง ศรีโค, ห้วยชะยุ้ง, บุ่งใหม่	วารินชำราบ	231,300.00	งบประมาณ จังหวัด	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานประมงจังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	50	0	0



ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย		พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	แหล่งที่มา	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ยุทธศาสตร์ เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ	ตำบล	อำเภอ								สถานะการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อย ละ)
263	โครงการ พัฒนาการเลี้ยงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาอุก ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566	50	ราย	เขื่องใน,สร้างถ่อ,ค้อทอง,ก่อเอ้,หัวดอน,ชีทวน,ท่าโพน,นาคำใหญ่,แดงหม้อ,ธาตุน้อย,บ้านไทย,บ้านกอก,กลางใหญ่,โนนรัง,ยางซึก,ศรีสุข,เสนา,หนองเหล่า,วารินชำราบ,ธาตุ,ท่าลาด,โนนโพน,คูเมือง,สระสมิง,ค่าน้ำแซบ,ปึงหวาย,คำขวาง,โพธิ์ใหญ่,แสนสุข,หนองกินเพล,โนนผึ้ง,เมืองศรีโค,หัวขะยุง,ปึงโพน	เขื่องใน, วาริน	358,800.00	งบประมาณจังหวัด	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	ประเด็นการพัฒนาที่ 2	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี	กำลังดำเนินการ	50	0	0
264	โครงการ พัฒนาศักยภาพการผลิตปลาในกระชังแบบครบวงจร ประจำปี 2566	30	ราย	ค่อมแดง,เหล่าแดง,ท่าเมือง,คำโสนใหญ่	ค่อมแดง	253,000.00	งบประมาณจังหวัด	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการพัฒนาที่ 2	ประเด็นการพัฒนาที่ 2	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี	กำลังดำเนินการ	50	0	0
<b>ผลผลิต : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร</b>						<b>4,655,090.00</b>										
265	โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	1	โครงการ	ท่าช้าง	สว่างวีระวงศ์	876,190.00	งบบุติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการพัฒนาที่ 2	ประเด็นการพัฒนาที่ 2	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี	กำลังดำเนินการ	50	95,404.00	10.89
266	โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	390	ราย	-	25 อำเภอ	557,700.00	งบบุติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการพัฒนาที่ 2	ประเด็นการพัฒนาที่ 2	ประเด็นการพัฒนาที่ 2	สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี	กำลังดำเนินการ	10	63,540.00	11.39
267	โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	1945568	ตัวอย่าง	-	25 อำเภอ	2,040,600.00	งบบุติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการพัฒนาที่ 2	ประเด็นการพัฒนาที่ 2	ประเด็นการพัฒนาที่ 3	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี	กำลังดำเนินการ	0.07	530,000.00	25.97
268	โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	41772	รายการ	ท่าช้าง	สว่างวีระวงศ์	1,180,600.00	งบบุติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการพัฒนาที่ 2	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	ประเด็นการพัฒนาที่ 2	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 (อุบลราชธานี)	กำลังดำเนินการ	10	97,879.15	8.29
<b>ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)</b>						<b>9,085,850.00</b>										
269	โครงการ พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	3540	ไร่	ข้าวปุ้น,แก่งตั้ง,ขามป้อม,บ้านกอก,ห้วยยาง,กลาง,คอนสาย,เซเป็ด,หนองกุ้ง,นาเกษ,นาหอม,บ้านฮ่อม,พะลาน,ยาง,โนนกลาง,บ้านเขม,คูเมือง,ปึงมะแสง,หนองไฮ	ดข้าวปุ้น,เขมราชู,เขื่องใน,โง้งเจียม,เดชอุดม,ตระการพืชผล,ศาลสูง,ทุ่งศรีอุดม,นางะหลวย,นาตาล,น้ำขุ่น,พิบูลมังสาหาร,วารินชำราบ,สว่างวีระวงศ์,สำโรง	8,092,000.00	งบบุติ	ม.ค. 66 - เม.ย. 66	ประเด็นการพัฒนาที่ 3	ประเด็นการพัฒนาที่ 2	ประเด็นการพัฒนาที่ 4	สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี	กำลังดำเนินการ	10	260,395.00	3.22
270	โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	120	ไร่	-	25 อำเภอ	559,000.00	งบบุติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการพัฒนาที่ 2	ประเด็นการพัฒนาที่ 2	ประเด็นการพัฒนาที่ 4	สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี	กำลังดำเนินการ	10	0	0

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย		พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	แหล่งที่มา	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ยุทธศาสตร์ เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ	ตำบล	อำเภอ								สถานะการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อย ละ)
271	โครงการ การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	91	ราย	-	25 อำเภอ	24,250.00	งบปกติ	ช.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	2.2	600	2.47
272	โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	1	เรื่อง	-	25 อำเภอ	173,000.00	งบปกติ	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	สำนักงานเศรษฐกิจการ เกษตรที่ 11	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0
273	โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri Map	20	แปลง	-	พิบูลมังสาหาร, เดชอุดม, เหล่าเสือโก้ก	237,600.00	งบปกติ	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักวิจัยและพัฒนาการ เกษตรเขตที่ 4 (อุบลราชธานี)	กำลัง ดำเนินการ	37.5	43,614.00	18.36
<b>ผลผลิต : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรยุคใหม่</b>						15,502,500.00										
274	โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรยุคใหม่	142	ราย	-	25 อำเภอ	284,000.00	งบปกติ	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	สถานีพัฒนาที่ดิน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0
275	โครงการ พัฒนาพื้นที่เฉพาะ	7300	ไร่	-	25 อำเภอ	15,218,500.00	งบปกติ	ก.พ 66 - มิ.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	สถานีพัฒนาที่ดิน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0
<b>ผลผลิต : โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน</b>						45,072,800.00										
276	โครงการ ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	4376	บ่อ	-	25 อำเภอ	45,072,800.00	งบปกติ	ก.พ 66 - มิ.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	สถานีพัฒนาที่ดิน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	17.16	4,735,700.00	10.51
<b>ผลผลิต : โครงการพัฒนารูปร่างชุมชน</b>						3,251,522.00										
277	โครงการ พัฒนารูปร่างชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	35	ราย	ขามเปี้ย	ตระการพืชผล	115,060.00	กองทุน ส.ป.ก.	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	70	84,370.00	73.33
278	โครงการ ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	300	ไร่	-	เดชอุดม, นางะหวาย, น้ำยืน	604,000.00	กองทุน ส.ป.ก.	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	33.33	137,517.00	22.77
279	โครงการ ส่งเสริมระบบเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	1300	ไร่	-	ตระการพืชผล, นางะหวาย, น้ำยืน, นาคาล	1,161,548.00	กองทุน ส.ป.ก.	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2 ร	สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	20	126,692.00	10.91
280	โครงการ ตรวจสอบการถือครองที่ดิน	88522	ไร่	บ้านแมต, ทองสะโน, หน่วยชำ	บุญทวี	512,834.00	กองทุน ส.ป.ก.	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	40.23	124,932.35	24.36
281	โครงการ จัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	250	ราย	-	อำเภอในเขตปฏิรูปที่ดิน	507,280.00	กองทุน ส.ป.ก.	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	73,407.00	14.47
282	โครงการ บริหารจัดที่ดินเอกชน	100	ไร่	-	อำเภอในเขตปฏิรูปที่ดิน	15,600.00	กองทุน ส.ป.ก.	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	20	2,100.00	13.46
283	โครงการ สสำรวจรังวัดการปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK ในเขตปฏิรูปที่ดิน	5000	ไร่	-	อำเภอในเขตปฏิรูปที่ดิน	335,200.00	กองทุน ส.ป.ก.	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	20	116,730.43	34.82
<b>ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร</b>						32,400.00										
284	โครงการ ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร	20	ราย	-	25 อำเภอ	21,000.00	งบปกติ	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่	สำนักงานเกษตรจังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย		พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	แหล่งที่มา	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ยุทธศาสตร์ เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ	ตำบล	อำเภอ								สถานะการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อย ละ)
285	โครงการ ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร	2	แห่ง	เหล่าบก, ระเว	ม่วงสามสิบ, ทัพูนังสา หาร	2,600.00	งบปกติ	ม.ค. 66 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	50	0	0
286	โครงการ ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร	1	แห่ง	ขุขันธ์	ตระการพืชผล	8,800.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0
<b>ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน</b>						<b>551,750.00</b>										
287	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	260	ราย	-	25 อำเภอ	482,150.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	สำนักงานเกษตรจังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	79,825.00	16.56
288	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	24	แห่ง	-	25 อำเภอ	69,600.00	งบปกติ	ม.ค. 66 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	50	0	0
<b>ผลผลิต : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร</b>						<b>497,000.00</b>										
289	โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า เกษตร GAP	150	ราย	-	25 อำเภอ	267,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานเกษตรจังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	60,000.00	22.47
290	โครงการ ยกระดับคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	1278	แห่ง	-	25 อำเภอ	230,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	44.67	38,000.00	16.52
<b>ผลผลิต : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย</b>						<b>23,000.00</b>										
291	โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตร เพื่อลดการสูญเสีย	10	ราย	-	25 อำเภอ	23,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	สำนักงานเกษตรจังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	10,100.00	43.91
<b>ผลผลิต : โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร</b>						<b>100,400.00</b>										
292	โครงการ สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทาง การเกษตร	1	จังหวัด	-	25 อำเภอ	100,400.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	สำนักงานเกษตรจังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	9,000.00	8.96
<b>ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรชีวภาพ</b>						<b>19,000.00</b>										
293	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (แมลงเศรษฐกิจ)	20	ราย	-	25 อำเภอ	19,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานเกษตรจังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0
<b>ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร</b>						<b>44,550.00</b>										
294	โครงการ ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทาง การเกษตร	75	ราย	-	25 อำเภอ	44,550.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	สำนักงานเกษตรจังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	41,550.00	93.27
<b>ผลผลิต : โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร</b>						<b>716,550.00</b>										
295	โครงการ ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน เกษตรกร	295000	ครัวเรือน	-	25 อำเภอ	716,550.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4 บริหารจัดการ	สำนักงานเกษตรจังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	103,198.58	14.4
<b>ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไรนา</b>						<b>44,000.00</b>										
296	โครงการ ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ในระดับไรนา	50	ราย	-	25 อำเภอ	44,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานเกษตรจังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0
<b>ผลผลิต : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร</b>						<b>951,630.00</b>										
297	โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	435	ราย	-	25 อำเภอ	951,630.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานเกษตรจังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	44,180.00	4.64

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย		พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	แหล่งที่มา	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ยุทธศาสตร์ เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วยนับ	ตำบล	อำเภอ								สถานะการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อย ละ)	
<b>ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร</b>						135,000.00											
298	โครงการ ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร	100	ราย	-	25 อำเภอ	135,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	สำนักงานเกษตรจังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0	0
<b>ผลผลิต : โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ</b>						5,200.00											
299	โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ	1	จังหวัด	-	25 อำเภอ	5,200.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานเกษตรจังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0	0
<b>ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>						20,000.00											
300	โครงการ ส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	1	จังหวัด	-	25 อำเภอ	20,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	สำนักงานเกษตรจังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0	0
<b>ผลผลิต : โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง</b>						140,000.00											
301	โครงการ ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	25	อำเภอ	-	25 อำเภอ	140,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	สำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	20	0	0	0
<b>ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร</b>						83,400.00											
302	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร	11	แห่ง		25 อำเภอ	8,800.00	งบปกติ	ม.ค. 66 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	2,694.56	30.62	
303	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร	6	แห่ง	ศาลสมุญ, นุเปือย, โพธิ์ไทร, แจง ระเม, สว่าง, ผางคำ	ตาลสมุญ, น้ายัน, โพธิ์ไทร, เมืองอุบลราชธานี, สว่างวี ระวงศ์, สิริรินทร์	74,600.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	50	31,200.00	41.82	
<b>ผลผลิต : โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร</b>						1,800.00											
304	โครงการ ยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	2	แห่ง	-	- รอกุ่มเป้าหมาย-	1,800.00	งบปกติ	ม.ค. 66 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0	0
<b>ผลผลิต : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร</b>						51,220.00											
305	โครงการ ธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)	3	แห่ง	หนองเหล่า, นาโพธิ์กลาง, หัวนา	ม่วงสามสิบ, โขงเจียม, เขมราฐ	51,220.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	สำนักงานประมงจังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0	0
<b>ผลผลิต : โครงการส่งเสริมอาชีพประมง</b>						10,000.00											
306	โครงการ ส่งเสริมอาชีพประมง (Zoning by agri map)	50	ราย	-	ตระการพืชผล, นาจะ หลวย, นาตาล, โพธิ์ไทร	10,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	สำนักงานประมงจังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	50	0	0	0
<b>ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง</b>						197,100.00											
307	โครงการ บริหารจัดการทรัพยากรประมง	2055	ตัวอย่าง	-	25 อำเภอ	12,100.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	สำนักงานประมงจังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	15	0	0	0
308	โครงการ ควบคุมการทำประมงในแหล่งน้ำจืด	10	ครั้ง	-	พื้นที่รับผิดชอบของหน่วยฯ	150,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	หน่วยป้องกันและ ปราบปรามประมงน้ำจืด เขื่อนปากมูล	กำลัง ดำเนินการ	10	22,954.00	15.3	
309	โครงการ ควบคุมการทำประมงในแหล่งน้ำจืด	10	ครั้ง	-	พื้นที่รับผิดชอบของหน่วยฯ	35,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	หน่วยป้องกันและ ปราบปรามประมงน้ำจืด เขื่อนสิรินธร	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0	0

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย		พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	แหล่งที่มา	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ยุทธศาสตร์ เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
		จำนวน	หน่วยนับ	ตำบล	อำเภอ								สถานะการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อย ละ)	
<b>ผลผลิต : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง</b>						94,800.00											
310	โครงการ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง	2	ชุมชน	-	25 อำเภอ	94,800.00	งปปคต	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานประมงจังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	70	305,360.00	59.76	
<b>ผลผลิต : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร</b>						14,500.00											
311	โครงการ ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	15519	ราย	-	25 อำเภอ	14,500.00	งปปคต	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานประมงจังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	7	0	0	
<b>ผลผลิต : โครงการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มภาคการเกษตร</b>						149,504.00											
312	โครงการ ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มภาคการเกษตร	8	แห่ง	-	25 อำเภอ	149,504.00	งปปคต	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	สำนักงานเศรษฐกิจการ เกษตรที่ 11	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0	
<b>ผลผลิต : โครงการจัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร</b>						330,815.00											
313	โครงการ จัดทำฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ	92	แห่ง	-	25 อำเภอ	278,815.00	งปปคต	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	สำนักงานเศรษฐกิจการ เกษตรที่ 11	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0	
314	โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	3	แห่ง	-	25 อำเภอ	52,000.00	งปปคต	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานเศรษฐกิจการ เกษตรที่ 11	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0	
<b>ผลผลิต : โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์</b>						172,600.00											
315	โครงการ ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	4	แห่ง	ทำช้าง	สว่างวีระวงศ์	172,600.00	งปปคต	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักวิจัยและพัฒนาการ เกษตรเขตที่ 4 (อุบลราชธานี)	กำลัง ดำเนินการ	10	14,543.01	8.43	
<b>ผลผลิต : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ</b>						130,480.00											
316	โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	50	ราย	-	-	130,480.00	งปปคต	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักวิจัยและพัฒนาการ เกษตรเขตที่ 4 (อุบลราชธานี)	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0	
<b>ผลผลิต : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา</b>						208,790.00											
317	โครงการ พัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา	1	แห่ง	ทำช้าง	สว่างวีระวงศ์	208,790.00	งปปคต	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักวิจัยและพัฒนาการ เกษตรเขตที่ 4 (อุบลราชธานี)	กำลัง ดำเนินการ	10	50,442.00	24.16	
<b>6. แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>						2,497,850.00											
<b>ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง</b>						111,000.00											
318	โครงการ ส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	กลุ่ม/ราย	-	25 อำเภอ	111,000.00	งปปคต	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0	
<b>ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>						1,562,020.00											
319	โครงการ ส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	8	แปลง	ก่อเอ้	เขื่องใน	42,500.00	งปปคต	ต.ค. 66 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ศูนย์วิจัยพืชไร่ อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	50	8,940.00	21.04	
320	โครงการ สร้างทายาทหมอนไหม	15	ราย	ตาภา	น้ำขุ่น	17,600.00	งปปคต	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ศูนย์หมอนไหมเฉลิมพระ เกียรติฯ อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	20	1,080.00	6.14	

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย		พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	แหล่งที่มา	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ยุทธศาสตร์ เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ	ตำบล	อำเภอ								สถานะการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อย ละ)
321	โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพิเศษ	42	ราย/ครั้ง	-	25 อำเภอ	121,700.00	งปภกติ	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ เกียรติฯ อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	25	2,740.00	2.25
322	โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	97	แห่ง	-	25 อำเภอ	368,760.00	งปภกติ	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	64.94	95,130.00	25.8
323	โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	4	ครั้ง	-	นาคะหลาย, โพธิ์ไทร, นา เขีย, ดอมมแดง	10,000.00	งปภกติ	ธ.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	30	0	0
324	โครงการ ปลูกไม้ยืนต้นในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านยางน้อย	4	ครั้ง	-	เขื่องใน	20,000.00	งปภกติ	ธ.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	สำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0
325	โครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	12	โรงเรียน	ข้า้วปุ่น,หนองผือ,นาโพธิ์ กลาง,โคกสะอาด,โคม ประดิษฐ์,ค้อแลน,หนาม แท่ง,โนนก่อ	กุดข้าวปุ้น,เขมราชู,โขง เจียม,น้ำขุ่น,น้ำยั้น, บุณฑริก,ศรีเมืองใหม่,สิ รินธร	56,400.00	งปภกติ	ม.ศ. 66 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0
326	โครงการ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	5	แห่ง	ท่าเมือง,บุตุ,โสภณเสง,คู เมือง,ท่าช้าง	ดอนมดแดง,ตระการ พิชผล,นาคะหลาย,วาริน ชำราบ,สว่างวีระวงศ์	11,000.00	งปภกติ	ธ.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	50	0	0
327	โครงการ พัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	2	แห่ง	โคกสะอาด,หนามแท่ง	น้ำขุ่น,ศรีเมืองใหม่	6,000.00	งปภกติ	ธ.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	50	0	0
328	โครงการ ศิลปอาชีพ	30	ราย	ก้อเอ้,หนองสะโน,สารภี	เขื่องใน,บุณฑริก,โพธิ์ไทร	11,400.00	งปภกติ	ธ.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	50	4,475.24	39.26
329	โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	10	ครั้ง	-	25 อำเภอ	20,800.00	งปภกติ	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	30	2,039.46	9.81
330	โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1	แห่ง	ก้อเอ้	เขื่องใน	20,000.00	งปภกติ	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานประมงจังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	59	0	0
331	โครงการ การประมงโรงเรียนเพียงหลวง	1	แห่ง	ห้วยไผ่	โขงเจียม	7,400.00	งปภกติ	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานประมงจังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	80	6,568.00	88.76
332	โครงการ สนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	12	แห่ง	หนองผือ, แก้งเค็ง, หนาม แท่ง, นาโพธิ์กลาง, ยางใหญ่ , โคมประดิษฐ์, ค้อแลน, โนนก่อ, ตาเกา	เขมราชู, กุดข้าวปุ้น, ศรี เมืองใหม่, โขงเจียม, น้ำยั้น , บุณฑริก, สิริธร, น้ำขุ่น	57,600.00	งปภกติ	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานประมงจังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	72	0	0
333	โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	4	แห่ง	-	25 อำเภอ	5,000.00	งปภกติ	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	สำนักงานประมงจังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	25	0	0

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย		พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	แหล่งที่มา	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ยุทธศาสตร์ เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ	ตำบล	อำเภอ								สถานะการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อย ละ)
334	โครงการ พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	24	แห่ง	-	กุดข้าวปุ้น,เขมราฐ,โจง เจียม,ดอนมดแดง,เดชอุดม, นางจะหลวย,นายาย,น้ำขุ่น, น้ำยืน,บุณฑริก,โพธิ์โพธิ์,ศรี เมืองใหม่,สว่างวีระวงศ์,สิ รินธร	370,860.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	58.33	234,900.00	63.34
335	โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	48	ไร่/ไร่	ก้ออี,ท่าช้าง	เชิงใน, สว่างวีระวงศ์	415,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักวิจัยและพัฒนาการ เกษตรเขตที่ 4 (อุบลราชธานี)	กำลัง ดำเนินการ	58.33	85,738.00	20.66
<b>ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>						<b>509,500.00</b>										
336	โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	0	แห่ง	-	25 อำเภอ	472,500.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	สำนักงานเกษตรจังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	39,400.00	8.34
337	โครงการ ปฏิบัติงานร่วมกับ ชป.ประมง	1	ครั้ง	-	พื้นที่รับผิดชอบของหน่วยฯ	6,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	หน่วยป้องกันและ ปราบปรามประมงน้ำจืด เขื่อนปากมูล	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0
338	โครงการ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ประมง	1	ชุมชน	นิคมลำโดมน้อย	สิรินธร	25,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	หน่วยป้องกันและ ปราบปรามประมงน้ำจืด เขื่อนสิรินธร	กำลัง ดำเนินการ	50	0	0
339	โครงการ ปฏิบัติงานร่วมกับ ชป.ประมง	1	ครั้ง	-	พื้นที่รับผิดชอบของหน่วยฯ	6,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	หน่วยป้องกันและ ปราบปรามประมงน้ำจืด เขื่อนสิรินธร	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0
<b>ผลผลิต : โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน</b>						<b>140,430.00</b>										
340	โครงการ เสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน	934	ราย	-	25 อำเภอ	140,430.00	งบปกติ	ธ.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	56	85,676.34	61.01
<b>ผลผลิต : โครงการส่งเสริมอาสาสมัครเกษตร</b>						<b>8,400.00</b>										
341	โครงการ ส่งเสริมอาสาสมัครเกษตร	21	ราย	-	25 อำเภอ	8,400.00	งบปกติ	มี.ค. 66 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0
<b>ผลผลิต : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>						<b>136,500.00</b>										
342	โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	200	ตัว	-	25 อำเภอ	136,500.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0
<b>ผลผลิต : โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ</b>						<b>30,000.00</b>										
343	โครงการ เกษตรผสมผสาน	3	แห่ง	-	25 อำเภอ	30,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานเศรษฐกิจการ เกษตรที่ 11	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0
<b>7. แผนงาน : บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก</b>						<b>7,528,510.00</b>										
<b>ผลผลิต : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)</b>						<b>632,280.00</b>										
344	โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer )	-	-	-	25 อำเภอ	29,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย		พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	แหล่งที่มา	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ยุทธศาสตร์ เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ	ตำบล	อำเภอ								สถานะการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อย ละ)
345	โครงการ พัฒนาศักยภาพ Smart Farmer หม่อนไหม สู่ความเป็นมืออาชีพ	1	ครั้ง	-	25 อำเภอ	3,880.00	งบปกติ	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ เกียรติฯ อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0
346	โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	20	ราย	ขามเปี้ย	ตระการพืชผล	368,400.00	งบปกติ	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	49,120.00	13.33
347	โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	290	ราย	-	25 อำเภอ	209,000.00	งบปกติ	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	สำนักงานเกษตรจังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	44,080.00	21.09
348	โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	60	ราย	-	25 อำเภอ	22,000.00	งบปกติ	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0
<b>ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร</b>						<b>130,000.00</b>										
349	โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายใน สำหรับสินค้าเกษตร	-	กลุ่ม/ราย/ไร่	-	25 อำเภอ	130,000.00	งบปกติ	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0
<b>ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร</b>						<b>527,800.00</b>										
350	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	-	แห่ง	-	25 อำเภอ	101,100.00	งบปกติ	ต.ศ. 66 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ศูนย์วิจัยพืชไร่ อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	50	0	0
351	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (ศพช.)	53	ราย	-	25 อำเภอ	14,100.00	งบปกติ	ธ.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	80	10,700.00	75.89
352	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	20	ราย	-	สิรินธร	8,200.00	งบปกติ	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0
353	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	4	แห่ง	ห้วยยาง,ห้วยข่า,ช่องเม็ก, นิคมลำโดมน้อย	โขงเจียม,มูนทริก,สิรินธร	159,300.00	งบปกติ	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	75	71,800.00	45.07
354	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	8	ไร่	โนนก่อ, ท่าช้าง	สิรินธร, สว่างวีระวงศ์	245,100.00	งบปกติ	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักวิจัยและพัฒนาการ เกษตรเขตที่ 4 (อุบลราชธานี)	กำลัง ดำเนินการ	45.83	1,515.00	0.62
<b>ผลผลิต : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร</b>						<b>3,630,930.00</b>										
355	โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตสินค้าเกษตร	44	ราย/แปลง/ ต้น	-	ศรีเมืองใหม่	122,100.00	งบปกติ	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ศูนย์วิจัยพืชไร่ อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	50	6,565.00	5.38
356	โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตสินค้าเกษตร (ด้านหม่อนไหม)	4	ครั้ง	-	25 อำเภอ	17,700.00	งบปกติ	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ เกียรติฯ อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	20	1,180.00	6.67
357	โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินใน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร	25	ศูนย์	-	25 อำเภอ	207,500.00	งบปกติ	ก.พ 66 - มิ.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	สถานีพัฒนาที่ดิน อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	0	0
358	โครงการ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร	750	ราย	-	25 อำเภอ	1,934,700.00	งบปกติ	ต.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	สำนักงานเกษตรจังหวัด อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	10	305,380.00	15.78
359	โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	25	ศูนย์	-	25 อำเภอ	32,500.00	งบปกติ	ธ.ศ. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	50	3,650.00	11.23







ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย		พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)	แหล่งที่มา	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ยุทธศาสตร์ เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ	ตำบล	อำเภอ								สถานะการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อย ละ)
ผลผลิต : งานวิจัยที่ได้รับบุดหนุนเพื่อการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สทสว.)						6,659,136.00										
378	โครงการ วิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สทสว.)	14	โครงการ	ท่าช้าง	สว่างวีระวงศ์	4,402,722.00	กองทุน ส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (สทสว.)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ศูนย์วิจัยพืชไร่ อุบลราชธานี	กำลัง ดำเนินการ	50	74,520.00	1.69
379	โครงการ งบประมาณงานวิจัยที่ได้รับบุดหนุน เพื่อการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สทสว.)	12	โครงการ	-	ห้องปฏิบัติการ สวพ.4	2,256,414.00	สทสว.	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	สำนักวิจัยและพัฒนาการ เกษตรเขตที่ 4 (อุบลราชธานี)	กำลัง ดำเนินการ	57.5	341,968.38	15.16
รวม 12 แผนงาน / 379 โครงการ		วงเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น				2,011,318,580.54										

หมายเหตุ :

1. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เป้าหมาย
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

3. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี

- ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และบริหารจัดการสินค้าเกษตร ผู้เกษตรมูลค่าสูง
- ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
- ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม
- ประเด็นการพัฒนาที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

2. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดอุบลราชธานี

- ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
- ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง
- ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ
- ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาศูนย์กลางการค้าการลงทุน
- ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากล

- จำนวนตามแหล่งงบประมาณ คือ

1. งบจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
2. งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
3. งบอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับบริการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ